

Műszaki ellenőri állásfoglalás

Tárgy:

Telki Község Önkormányzat megbízásából a **„Telki Muskátli utca parkolók, járda és gyalogosátkelőhely építése”** megnevezésű projekt benyújtott pótmunka véleményezése.

Előzmény:

A kivitelezés közben csapadékvíz elvezetési probléma merült fel, miszerint a kiviteli terv és a helyszínen tapasztaltak között műszaki megvalósítás hiány észlelhető. A Megrendelő értesítette a tervezőt, aki 2025.05.15-én tartott helyszíni bejárás alkalmával kialakította szakmai állásfoglalását, mely alapján a csapadékvíz elvezetési probléma megoldható.

A Megrendelő kérésére a Kivitelező „pótmunka 2.” költségvetést dolgozott ki a tervezői bejárason elhangzottak szerint.

A tervező által meghatározott csapadékvíz elvezetés műszaki megoldás kivitelezési költsége: **1.257.350.-Ft+Áfa.**

A helyszíni bejárás tapasztalataként javasolt a Muskátli utcai gyalogosátkelőhely megvalósítandó felfestés alatti töredezett aszfaltréteg cseréje, melynek kivitelezési költsége „pótmunka 2.”:

977.562.-Ft+Áfa

A fent szerepeltetett „pótmunka 2.” tételek megvalósítása műszaki szempontból indokolt, a projekt hosszútávú állagmegvalósítása érdekében javasolt kivitelezési megoldás.

A bejárás alkalmával Megrendelői igényként felmerült, hogy a parkolókialakítás szakaszában korábban telepített forgalomcsillapító „fekvőrendőröket” két darab elbontásával és egy darab telepítésével optimalizálni lehet. Ennek „pótmunka 1.” költsége:

1.252.846.-+Áfa

Továbbá javaslatként felmerült a körforgalomhoz közeli már meglévő alsó parkolóba 18 db parkolási ütköző telepítése, hogy az iskola előtti járda akadály nélkül teljes szélességben biztonságosan használható legyen. Ennek „pótmunka 1.” költsége:

651.780.-Ft+Áfa

2025.05.17.



Király Gábor
Műszaki Ellenőr